

Prot. n° 1201/1400/PA/PR

Palermo, il 25 marzo 2016

Al R.U.P. ing. Marco CIRALLI
Comune di Palermo
Servizio Interventi ex OPCM n. 3255/02
Polo Tecnico
Via Ausonia n°69
90146 - PALERMO
FAX: 091.7402607

m.ciralli@comune.palermo.it

**OGGETTO: Lavori di collegamento della via Tritone con la via Rosario Nicoletti
- CIG: 0288148B3D -**

Risposta a nota del 23 marzo 2016 prot. n° 337349

In riferimento alla nota in oggetto, si invia il grafico del cronoprogramma che riporta le note interruttrive dello sviluppo della progettazione.

Nell'attesa di risposta alla richiesta del 1° febbraio 2016 sulle variazioni al tracciato conseguenti alla riunione operativa del 19 gennaio 2016 con l'Ufficio Traffico, volta a raccogliere eventuali osservazioni da parte degli altri uffici che si erano pronunciati sul tracciato precedente, questo RTP ha continuato a sviluppare la progettazione, contemperando i limiti imposti dalla normativa con le necessità espresse da taluni proprietari, che da poco tempo hanno concesso l'accesso per approfondire i rilievi in una specifica area prima adibita a estrazione di pietrame.

La redazione del progetto definitivo potrà essere completata prima della fine del mese di aprile secondo l'allegato cronoprogramma.

Tanto dovendo, si inviano cordiali saluti.

Per il Raggruppamento
Ing. Francesco Aggito



ATTIVITA'	90 GIORNI																															90 GIORNI																															68 GIORNI																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MEZZO PROGETTAZIONE 18 novembre 2015																																																																																													
Ulteriori rilievi topografici per l'individuazione del tracciamento																																																																																													
Appuntamento rilievi fondo PATTI cause osservazioni proprietari																																																																																													
Nota comunale del 18-11-2015 prot. n° 888611																																																																																													
Nota RTP del 21-12-2015 prot. n° 1176/1400/PA/PR per chiarimenti sul "Golfo di fermata"																																																																																													
Risposta RUP 23-12-2015																																																																																													
Nota RTP a Ufficio Traffico del 28-12-2015 prot. n° 1179/1400/PA/PR																																																																																													
Nota Ruff. Traffico del 18-01-2016 prot. n° 21353/P per appuntamento del 19/01/2016																																																																																													
Riunione operativa con Uff. Traffico																																																																																													
Nota RTP per variazioni tracciato del 01-02-2016 prot. n° 1198/1400/PA/PR																																																																																													
Riunione RUP addebiementi e risoluzione problemi sorti per fondo Patti																																																																																													
Rilievo cavità fondo Patti																																																																																													
Nota RUP per cronoprogramma del 23-03-2016																																																																																													

TEMPO CONTRATTUALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA 90 GIORNI A PARTIRE DAL 18 NOVEMBRE 2015

TEMPO IN PIU' PREVISTO PER LA CONSEGNA

Inattività di giorni 30

Inattività di giorni 37

attesa

attesa

attesa

8 GG

12 GG

attesa di disponibilità della proprietà Patti per ulteriori rilievi

Tempo previsto per la consegna del progetto definitivo